

	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>	<p>FECHA CREACIÓN: 05 DE OCTUBRE DEL 2021</p>
---	------------------------	---

<p>ACTA No</p>	<p>004</p>	<p>TEMA</p>	<p>Comité técnico – Contrato 12 CONECTIVIDAD</p>	<p>D 02</p>	<p>M 02</p>	<p>A 2022</p>
----------------	------------	-------------	--	-----------------	-----------------	-------------------

<p><b>LUGAR</b></p>	<p>PRESENCIAL</p>
<p><b>HORA</b></p>	<p>5PM</p>
<p><b>OBJETIVO</b></p>	<p>Analizar la ampliación del contrato para poder cumplir con las metas y alcance establecido por el proyecto, donde indica que se deben prestar 18 meses de conectividad</p>

**PARTICIPANTES**

**COMITÉ TECNICO - EDUCATEC**

- ANDRES CHACÓN – COORDINADOR TECNICO

**CONTRATISTA – APRENDIZAJE INTERACTIVO**

- BAYRON MENA – REPRESENTANTE LEGAL

**ORDEN DEL DÍA**

1. Generalidades de la reunión
2. Conclusiones y decisiones

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

1. Generalidades de la reunión

Andres Chacón, inicia la reunión contando que el día 28 de enero de 2021 se aprobó la ampliación en tiempo del proyecto por parte de Minciencias en el concepto de viabilidad No 03 del proyecto. Esto indica que ya se abre la oportunidad de cumplir la meta de la actividad “E1-A02 Prestar servicios de conectividad en las sedes educativas del Departamento de Chocó” la cual indica que se deben prestar 18 meses de conectividad en las 21 sedes educativas.

Siendo así el contrato actual No 12 que tiene como objetivo “CONTRATAR LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA 21 SEDES EDUCATIVAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ”, solo cubre a la fecha 14 meses de los 18 que se requieren. Hasta la fecha se han ejecutado 4 meses de los 14 contratados. Posterior a la explicación indica que propone que se pueda ampliar el contrato en términos de tiempo, alcance y costo para poder proveer los cuatro meses adicionales en la prestación de servicios de conectividad. Posterior a esto propone la siguiente tabla de ampliación:

<p>Mes 15 – 17 Informe de funcionamiento al finalizar el</p>	<p>50.503.499,67</p>
--	----------------------

	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>	<p>FECHA CREACIÓN: 05 DE OCTUBRE DEL 2021</p>
---	------------------------	---

<p>mes 17 que contengan el informe de los anteriores meses de servicio.</p>	
<p>Mes 18 Presentación del informe final de prestación de servicio y acta de entrega a satisfacción.</p>	<p>16.834.500,00</p>
<p><b>Total</b></p>	<p><b>67.337.999,67</b></p>

Alcance: 4 meses de conectividad a las 21 sedes educativas con las características actuales de conectividad en tipo y capacidad.


## 2. Conclusiones y decisiones

Por parte de Bayron Mena, indica que el esta en disposición de continuar con el contrato y no tiene problema con darle la continuidad con las características anteriormente mencionadas.

### CONCLUSIONES

- Se aprueba bilateralmente la viabilidad técnica, y jurídica de la ampliación del contrato 12 de 2021
- Se estipula el nuevo alcance, costo y tiempo de ejecución del contrato No 12 de 2021 en el marco del proyecto EDUCATEC

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA
<p>Notificación a la ordenadora del gasto y al área jurídica para la realización de la adición en tiempo y valor al contrato 12 de 2021.</p>	<p>-Supervisor y área jurídica EDUCATEC</p>	<p>08/03/2022.</p>

	<p>DocuSigned by: <b>BAYRON ENRIQUE MENA</b> 5D4077AD69F843F...</p>
<p><b>FIRMA</b> ANDRES CHACÓN COORDINADOR TECNICO SUPERVISOR DEL CONTRATO UP HOLDING SAS - EDUCATEC</p>	<p><b>FIRMA</b> BAYRON MENA REPRESENTANTE LEGAL RENTIC SAS</p>

 <p>UP holding focused on your results</p>	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>	<p>FECHA CREACIÓN: 05 DE OCTUBRE DEL 2021</p>
---	------------------------	---