



Título Marco Reunión

FT-010

ACTA DE REUNIÓN

VERSION 000
FECHA: 05/05/2021

FECHA DE REUNION: 10 DE AGOSTO DE 2023

I. PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD
JUAN DAVID GONZALEZ SANCHEZ	Representante Legal	DFACTORY SAS
LEYLA MARULANDA ARIAS	Gerente Proyecto Impulsa Meta	UP HOLDING SAS
ALEJANDRA VELASQUEZ	Coodinadora Técnica/Supervisor	UP HOLDING SAS

II. OBJETO

Análisis de prórroga al contrato 068 de 2023, Dfactory SAS, contratista componente adecuaciones del proyecto Impulsa Meta 183, que se ejecuta en el departamento del Meta

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N.A

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA(S) ANTERIOR(ES)

Descripción del compromiso	Responsable	Se cumplió (S/N)	Acciones a tomar
	N.A		
	N.A		

Listado de compromisos, acta en la cual se adquirió el compromiso, responsable, cumplió, no cumplió

V. ORDEN DEL DÍA

- Saludo
- Solicitud de prórroga _Análisis de novedades presentadas por las empresarias Cantar y vivir, Divina Accesorios y Mauren Aullón
- Cierre reunión

VI. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Nos reunimos Juan David González, Representante Legal de DFactory S.A.S., contratistas del componente de adecuaciones; Alejandra Velásquez, Coodinadora técnica y Supervisora del contrato 068 y Leyla Marulanda Arias, Gerente proyecto Impulsa Meta, para analizar y tomar decisiones frente a los casos encontrados con las empresarias Barbara Leon (Cantar y Vivir), Erika Lasso (Divina Accesorios) y mauren Aullon.

2. Se analiza los casos aportados en el correo enviado por Dfactory Group SAS. Se inicia con la empresaria Barbara León de la organización Cantar y Vivir, quien aun no ha realizado el reporte de la compactación del piso para poder concluir con la entrega de la placa de piso. Esto debido a que la empresaria argumentó mal tiempo (exceso de lluvia) para realizar la compactación del piso, razón por la cual el material estuvo húmedo y difícil de maniobrar.

Asi mismo se expone que Dfactory se encuentra a la espera de que la Empresaria Erika Lasso de Divina accesorios allegue el definitivo de planos del elemento que requiere elaborar. Anotando que a para los 2 casos se encuentra el material disponible por parte de D'FACTORY GROUP SAS. Por otra parte se revisa tambien el caso de Mauren Aullón, quien requiere la adecuación de pozos para la piscicultura, dificultándose el vaciado de material por las intensas lluvias. Se implementará estrategias para poder concluir con las adecuaciones a cielo abierto como la de cantar y Vivir y Mauren Aullón y una vez se reciba el requerimiento final de Erika Lasso se procederá a concluir con su adecuación. Por lo que DFactory solicita 19 días para poder concluir con las obras de adecuación.

Teniendo en cuenta que los avances de estas obras depende de factores externos no controlables por ninguna de las partes, la supervisión aprueba la prórroga del contrato CT 068, pues no afecta el valor del mismo, pero no prorrogarlo si afectaría el cierre de este rubro con los empresarios.

- Se procederá a solicitar la prórroga del contrato, de acuerdo al manual de contratación de Up Holding.

VII. COMPROMISOS PACTADOS

Nº	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha
1	Solicitar otro si de contrato	Alejandra Velasquez	10 junio de 2023
2			
3			
4			
5			
6			

VIII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA DIA MES AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad.

ALEJANDRA VELÁSQUEZ
SUPERVISORA CONTRATO 068
UP HOLDING SAS

LEYLA ASTRID MARULANDA ARIAS
GERENTE IMPULSA META
UP HOLDING SAS

JUAN DAVID GONZALEZ SANCHEZ
DFACTORY SAS
REPRESENTANTE LEGAL